

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 75/2018/PRI
uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení
neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov:	Mesto Rajecké Teplice
Sídlo	Námestie SNP 29/1, 013 13 Rajecké Teplice
IČO:	00321591
DIČ:	2020637124
V zastúpení:	Mgr. Katarína Hollá, primátorka mesta
Osoby oprávnené rokovať:	
- vo veciach zmluvných:	Ing. Miroslav Mikula, prednosta MsÚ
- vo veciach technických	p. Peter Píala
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:	22522432/0200
IBAN:	SK67 0200 0000 0000 2252 2432
Telefón:	00421 41 509 90 60
E-mail:	sekretariat@rajecke-teplice.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov:	TATRING s.r.o.
Sídlo:	Kragujevská 1, 010 01 Žilina
IČO:	51252210
DIČ:	2120653139
V zastúpení:	Ing. Marek Záchenský, Róbert Zoričák
Osoby oprávnené rokovať:	
- vo veciach zmluvných:	Róber Zoričák, Ing. Marek Záchenský
- vo veciach technických:	Róber Zoričák, Ing. Marek Záchenský
Bankové spojenie:	UNICREDIT BANK
Číslo účtu:	SK 43 111 0000 0014 7170 7007
Telefón:	0910 563529, 0948 075086
e-mail :	zoricak@tatring.sk zachensky@tatring.sk

Čl. 1. Predmet plnenia zákazky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že na základe nepredvídaných skutočností, ktoré oddialili stavebné práce na predmete zákazky „Prístavba garáže DHZ Poluvsie“ budú práce pokračovať aj po termíne 30.11. 2018.

Čl. 2. Nepredvídané okolnosti

Nepredvídané okolnosti počas realizácie stavebných prác boli:

1. Zosunutie svahu za prístavbou garáže a jeho následná sanácia. Svah sa musel zastabilizovať železobetónovým oporným múrom vytvoreným v dostatočnej vzdialenosti od prístavby aby bol zabezpečený minimálny manipulačný prístup a bezpečnosť okolo stavby počas výstavby.
2. Pri výkopových prácach základových konštrukcií sa zistili značné navážky v podkladových vrstvách ako aj v základovej škáre. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie nezohľadnila suterén jestvujúcej stavby nakoľko nová prístavba napojená na pôvodnú stavbu má vplyv na typ zakladania objektu.
Na základe týchto faktorov bola vypracovaná nová projektová dokumentácia na špeciálne, hĺbkové zakladanie prístavby garáže za pomoci mikropilót.
3. Následný posun výstavby dospel do nepriaznivých klimatických podmienok ako je sneženie, dlhodobo prevládajúci mráz, ktoré ovplyvňujú stavebný proces výstavby.

Čl. 3. Zostávajúce stavebné práce

K ukončeniu stavebných prác na prístavbe je potrebné:

1. Realizácia jemnej vyrovnávajúcej vrstvy pod omietku, penetračnej vrstvy a samotná realizácia vonkajšej omietky.
2. Náter podlahovej plochy garáže prislúchajúcimi ochrannými nátermi.
3. Osadenie ocelového schodiska.

Čl. 2. Čas plnenia

Dodatok k zmluve o dielo sa uzatvára do ukončenia zákazky celkom, do jej písomného odovzdania a prevzatia objednávateľom a do ukončenia záručnej doby.

Lehoty plnenia predmetu zákazky podľa čl. 1., tejto zmluvy sú nasledovné:

1. Ukončenie realizácie: najneskôr do 30.04. 2019 v závislosti od klimatických podmienok. Podmienka k riadnemu ukončeniu prác je, aby mrazivé počasie nepretrvávalo počas viacerých dní a ani v noci.

V Rajeckých Tepliciach *03.10.2018*

TATRING
sídlo: Tulipánová 1851/5, 010 013 13
IČO: 512 52210
Za zhotoviteľa IČO DPH: SK 2120653139

Zmluva

Poluvsie
.....
Mesto Rajecké Teplice
Námestie SNP 29/1
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 00321591
①